

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - CD71 - AUTUN

LIBELLE DES ACTIONS	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Préparation chantier- relevés topographiques complémentaires	x	x	x	x												
Choix des arbres en pépinière				x												
Barriérage/décrouitage des enrobés + dépose de mobilier + nettoyage muret					x											
Reprise réseaux						x	x									
Terrassements/TV								x	x							
Bordures et pavage									x	x						
Engazonnement										x						
Plantations des arbres et des arbustes + vivaces											x					
Pose de mobilier											x	x				
Réception des travaux													x			

Attention ce planning est transmis à titre indicatif et devra être précisé et détaillé par les entreprises

Vacances scolaires : 1 équipe VRD/SOLS/MOBILIER + une équipe PLANTATIONS minimum