

SOCIETE Diderot TP	MARCHE N°4521-21
Projet Extension déchèterie de Verneuil	Entreprise : Lycée Denis Diderot

FICHE DE CONTROLE DE BETONNAGE

Ouvrage : Mur De Soutènement	Date : 23/06/2021
Partie d'ouvrage : Voiles	

POINTS CRITIQUES	O	N	NA	OBSERVATIONS
Phase précédente : Coffrage	X			
Ferrailage	X			
Les fiches sont-elles acceptées				
1. Le béton livré correspond-il à la catégorie prévue ?	X			
2. L'affaissement mesuré au cône d'Abrams est-il acceptable ?	X			
3. La température ambiante est elle inférieure à 35° C ?	X			
4. La température du béton frais est elle inférieure à celle requise pour la prévention de la partie d'ouvrage concernée sans dépasser 30 °C ?	X			
5. Les coffrages sont ils rafraichies avant le début de bétonnage ? (Cas de température ambiante dépassant 35°C)	X			
6. La hauteur de chute du béton est elle inférieure à 1,50 m ?	X			
7. Le délai entre la confection du béton et la fin de mise en oeuvre est il inférieur à la durée fixée par les épreuves de convenance ?	X			
8. Le traitement de la surface de reprise de bétonnage est il conforme ? (cas de reprise de bétonnage prévue dans les plans)				
9. Dès la fin du bétonnage a-t-on mis en place le système de cure?	X			
10. l'épaisseur vibrée est elle inférieure à 20 cm ?	x			

<u>OBSERVATIONS :</u>

	CONTROLE INTERNE	CONTROLE EXTERNE
NOM		
DATE		
VISA		