CHANTIER:4521-21 **Détail des durées des tâches**

OUVRAGES ELEMENTAIRES				MAIN D'ŒUVRE / RENDEMENTS			MATERIAUX / QUANTITES				DUREES DES TACHES				DUREES TOTAL DES TACHES	
N°	Désignation	Désignation (Barème TP)	U	Rendements, Unités/heure	Nbr Ouvriers	Commentaires	Désignation	U	Quantités	Coefficient	TOTAL	Nbr Ouvriers	D .H.	Efficience(DH X1,35)	Durée en Jours (7h)	P.U. Sec
	TERRASSEMENT – FONDATIONS:															
		Fouille pour ouvrages	m³	60,00	1,00	Pelle CAT 320 + Camions	Déblai terrassement	m³	556,35	1,25	695,44	1,00	11,59	15,65	**2,24**	
		Pieux forés simple	U	2/j	4,00	Profondeur courante 10 à 25m	Pieux forés	U	32,00		32,00	4,00	64,00	**64,00**	**9,14**	
		Recépage Pieux	U	0,50	1,00	BRH + Finition au piqueur	Recépage	U	32,00		32,00	4,00	16,00	21,60	**3,09**	
	BETONNAGE :															
		Béton de propreté	m²	15,00	3,00	ep moyenne 10cm	BP ep 10 cm	m²	130,46		130,46	3,00	8,70	11,74	**1,68**	
		Béton semelle	m³	10,00	4,00	Bétonnage tapis ou à la goulotte	Béton semelle	m³	35,90		35,90	4,00	3,59	4,85	**0,69**	
		Béton mur soutènement	m³	6,00	5,00	Bétonnage de voiles (ouvrage peu épais	Béton mur soutènement	m³	36,87		36,87	6,00	6,15	8,30	**1,19**	
	COFFRAGE : (PERI TRIO)															
		Coffrage semelle	m²	10,00	3,00	Montage ou démontage banches	PERI TRIO MX 30X240	m²	36,13		36,13	3,00	3,61	4,88	**0,70**	
		Décoffrage semelle	m²	10,00	3,00	Montage ou démontage banches	PERI TRIO MX 30X240	m²	36,13		36,13	3,00	3,61	4,88	**0,70**	
		Coffrage mur	m²	10,00	3,00	Montage ou démontage banches	PERI TRIO TR 270X240	m²	319,68		319,68	3,00	31,97	43,16	**6,17**	
		Décoffrage mur	m²	10,00	3,00	Montage ou démontage banches	PERI TRIO TR 270X240	m²	319,68		319,68	3,00	31,97	**43,16**	**6,17**	
	FERRAILLAGE :															
		Ferraillage semelle (ratio 40kg/m³)	kg	500,00	4,00	Découpe et pose (pour semelle 35,90 m³)	HA Fe E500-3	m³	35,90	40,00	1 436,00	4,00	2,87	3,88	**0,55**	
		Ferraillage mur (ratio 40kg/m³)	kg	500,00	4,00	Découpe et pose (pour mur de 36,87 m³)	HA Fe E500-3	m³	36,87	40,00	1 474,80	4,00	2,95	3,98	**0,57**	
														Durée heure (eff 1,35)	**Durée en Jours/(7h)**	
												TOTAL :		221,76	**31,68**	